

Приложение 4 к постановлению Министерства архитектуры
и строительства Республики Беларусь 29.04.2011 №13

ЗАКАЗЧИК :стройтрест

форма С-2а
УНП

ГЕНПОДРЯДЧИК
(подрядчик) :стройтрест

УНП

ОБЪЕКТ :ОТДЕЛКА АРЕНДОВАННОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПОД АПТЕКУ В ЗДАНИИ ТРК "ТРИНИТИ" ПО ПР.КУПАЛЫ, 87 В Г.ГРОДНО

ЧАСТЬ :СМЕТНЫЕ РАБОТЫ
ОБЪЕКТА

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:стройтрест

А К Т
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ
ЗА ДЕКАБРЬ 2020 ГОДА.

НРР-2017. Цены на Июль 2019г.

Тарифная ставка 4 разряда 8,15

лист 1

Но:Номер:Обоснование	Наименование	Единица	Стоимость:единица измерения/всего,руб.									
ме:пози-:	видов работ и	измерения,										
р :ции :	материальных	Количество	Трудозат-	Заработная:	Эксплуата-:	в т.ч.	Материя-	Транспорт	Общая			
п.:по :	ресурсов	:	раты стр.	плата	ция машин	зарплата	льные	:	стоимость			
п.:смете:	:	:	:чел.-ч.	:рабочих	:всего	:машинистов:	ресурсы	:	:			
1 : 2 :	3 :	4 :	5 :	6 :	7 :	8 :	9 :	10 :	11 :	12 :		
=== СМЕТА 1 ЗА ДЕКАБРЬ 2020г. ===												
1	1 Е11-11-11	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫ	100 м2	43,41	263,28.	10,96.	3,28.	135,90.	14,90.	425,04		
		Х СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 мм ПО	0,4211	18,28	110,87	4,62	1,38	57,23	6,27	178,99		
		БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ										
2	2 Е11-11-13 К=6	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫ	100 м2	7,80	47,28.	27,72.	25,92.	186,36.	21,18.	282,54		
		Х СТЯЖЕК: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСК	0,4211	3,28	19,91	11,67	10,91	78,48	8,92	118,98		
		ЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 мм ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-11-11, Е11-11-12										
3	3 Е11-114-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ П	100 м2	190,97	1195,32.	20,95.	0,76.	60,23.	8,50.	1285,00		
		ЛИТАМИ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	0,4211	80,42	503,35	8,82	0,32	25,36	3,58	541,11		
4	4 С101-28701	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛ	м2					9,80.	1,39.	11,19		
		ОВ ОСНОВНЫЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ	43,16					422,97	59,99	482,96		
		(КЕРАМОГРАНИТ) РАЗМЕРОМ 300х300 мм, 303х303 мм										
5	5 С101-138059	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС	Т					203,23.	28,74.	231,97		
		), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ,	0,21055					42,79	6,05	48,84		
		УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75										
6	6 С101-138032-10	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ Ш	Т									
		ВОВ ШИРИНОЙ ДО 5 мм, ВОДОСТ	0,01516									
		ОЙКАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), БЕЛАЯ (ФАСОВКА ПО 20 кг)										
7	7 Е11-49-1	УКЛАДКА ПЛИНТУСА ИЗ КЕРАМОГ	100м	36,47	235,36.	0,72.	0,24.	0,36.	0,05.	236,49		
		РАНИТА ВЫСОТОЙ 15см НА КЛЕЮ	0,25	9,12	58,84	0,18	0,06	0,09	0,01	59,12		
8	8 С101-138059	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС	Т					203,23.	28,74.	231,97		
		), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ,	0,0195					3,96	0,56	4,52		
		УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75										
9	9 С101-28701	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛ	м2					9,80.	1,39.	11,19		
		ОВ ОСНОВНЫЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ	3,9					38,22	5,42	43,64		
		(КЕРАМОГРАНИТ) РАЗМЕРОМ 300х300 мм, 303х303 мм										
*Итого по разделу:				111,10	692,97	25,29	12,67	669,10	90,80	1478,16		
10	10 Е15-310-1	УСТАНОВКА ЗАЩИТНЫХ ОТДЕЛОЧН	100м	7,59	54,29.	0,02.				54,31		
		ЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВНУТРЕННИХ	0,282	2,14	15,31	0,01				15,32		
		И НАРУЖНЫХ УГЛАХ, ПРИМЫКАНИЯХ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ										
11	11 С101-138059	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС	Т					203,23.	28,74.	231,97		
		), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ,	0,00176					0,36	0,05	0,41		
		УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75										
12	12 С101-160954	УГОЛОК БЕЛЫЙ СТАЛЬНОЙ, РАЗМ	100 м					41,67.	5,89.	47,56		
		ЕРОМ 19х24 мм, ДЛИНОЙ 3 м	0,28764					11,99	1,69	13,68		
13	13 Е15-400-4	ШПАТЛЕВАНИЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И	100 м2	54,89	327,57.	0,53.	0,18.	12,75.	1,79.	342,64		
		БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ВНУТ	0,75	41,17	245,68	0,40	0,14	9,56	1,34	256,98		
		РЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ ТИПА "CARAROL"										
14	14 С101-138036-1	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ,	кг					0,57.	0,08.	0,65		
		ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В) ,	210					119,70	16,80	136,50		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	15	C101-23606	ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ АК-027	КГ					6,65.	0,94.	7,59
16	16	C101-23610-1	ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ "ИМПРЕЛИД УЛЬТРА", (	24,375					162,09	22,91	185,00
17	17	E15-410-1	ДЛЯ РАБОТ ПО БЕТОНУ, ШТУКАТУРКЕ, КИРПИЧУ, ШПАТЛЕВКЕ), ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ УСТРОЙСТВО ДЕКОРАТИВНОГО ПОЛИМЕРНОГО ПОКРЫТИЯ ТИПА "ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШТУКАТУРКА"	0,0135	100 м2	237,25	1747,12.		14,56.	2,08.	1763,76
18	18	C101-23610-1	ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ "ИМПРЕЛИД УЛЬТРА", (	0,0135					10,92	1,56	1322,82
19	19	C3-П101-491	ШТУКАТУРКА МИНЕРАЛЬНАЯ ТИПА "CARADECOR CALCINO-DECOR" (ВЕНЕЦИАНСКАЯ)	КГ							
20	20	E15-300-2	ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100м2	191,76	1330,81.	2,65.	1,79.	819,68.	115,56.	2268,70
21	21	C101-138059	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВочная, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	0,0224	4,30	29,81	0,06	0,04	18,36	2,59	50,82
22	22	C101-138005-4	ФУГА	Т					225,70.	31,91.	257,61
23	23	C116-1079	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ	0,0112					2,53	0,36	2,89
24	24	C3-П101-449	КРЕСТИКИ ДИСТАНЦИОННЫЕ	КГ.							
25	25	E34-142-1	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ТИПА "ГРИЛЬЯТО"	0,56							
26	26	C3-П101-696	ТЯГА К ПОДВЕСУ SAN	КГ					2,49.	0,35.	2,84
27	27	C3-П101-697	АНКЕРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПОТОЛОЧНЫЙ	0,336					0,84	0,12	0,96
28	28	C3-П101-698	ДЮБЕЛЬ В КОМПЛЕКТЕ С ШУРУПОМ	ШТ							
29	29	C101-160952	ПРОФИЛЬ Т24 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ, ДЛИНОЙ 1,2 М	8,962							
30	30	C101-160951	ПРОФИЛЬ Т24 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ, ДЛИНОЙ 3,7 М	100м2	190,89	1231,91.	3,21.		12,96.	1,84.	1249,92
31	31	C101-160953	ПРОФИЛЬ Т24 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ, ДЛИНОЙ 0,6 М	0,4211	80,38	518,76	1,35		5,46	0,77	526,34
32	32	C101-160950	ПЛИТА ПОТОЛОЧНАЯ ТИПА "ARMS TRONG", РАЗМЕРОМ 600Х600 ММ	ШТ							
33	33	C3-П101-703	ПОДВЕС С ЗАЖИМОМ	29,477							
34	34	C101-160954	УГОЛОК БЕЛЫЙ СТАЛЬНОЙ, РАЗМЕРОМ 19Х24 ММ, ДЛИНОЙ 3 М	ШТ							
35	35	E16-40-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ МОНОЛИТНЫХ	ШТ							
36	36	E16-27-2	ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	42,9522							
37	37	C300-47430	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11627П1 ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100 м					66,67.	9,43.	76,10
38	38	E16-45-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ: ПОЭТАЖНЫХ РАЗВОДОВ В ЗДАНИЯХ МОНОЛИТНЫХ	0,75377					50,25	7,11	57,36
39	39	E16-28-2	ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100 м					67,57.	9,55.	77,12
40	40	E17-1-605	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ ОВАЛЬНЫХ УМОВ2 С КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ АРМАТУРОЙ, КРОНШТЕЙНАМИ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ СО СМЕСИТЕЛЕМ СМР-УМ-НКСА	0,36215					24,47	3,46	27,93
41	41	Ц8-591-902	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВО	100 м					70,00.	9,90.	79,90
				М2					25,35	3,59	28,94
				43,3733					9,20.	1,30.	10,50
				ШТ					399,03	56,39	455,42
				29,477							
				100 м					41,67.	5,89.	47,56
				0,21476					8,95	1,26	10,21
				100м	50,23	352,15.	5,53.	0,06.	1167,56.	64,53.	1589,77
				0,03	1,51	10,56	0,17		35,03	1,94	47,70
				ВРЕЗКА	5,09	37,12.	0,36.	0,06.	6,50.	0,81.	44,79
				2	10,18	74,24	0,72	0,12	13,00	1,62	89,58
				ШТ					8,51.	0,68.	9,19
				2					17,02	1,36	18,38
				100м	112,19	778,60.	3,97.	0,24.	630,59.	28,31.	1441,47
				0,03	3,37	23,36	0,12	0,01	18,92	0,85	43,25
				ВРЕЗКА	10,19	69,72.	0,10.	0,06.	64,05.	5,30.	139,17
				1	10,19	69,72	0,10	0,06	64,05	5,30	139,17
				КОМПЛЕКТ	2,25	16,09.	0,43.	0,21.	78,17.	4,37.	99,06
				1	2,25	16,09	0,43	0,21	78,17	4,37	99,06
				100шт	37,77	275,47.	4,06.	0,75.	21,07.	1,77.	302,37
				0,12	4,53	33,06	0,49	0,09	2,53	0,21	36,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	42	C551-19700	ДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМ ЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СКРЫТО Й УСТАНОВКИ (ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ) РС32-004	ШТ 12					3,73. 44,76	0,21. 2,52	3,94 47,28
43	43	C551-10500	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ У СТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛ ЮЧАТЕЛИ К-210	ШТ 12					0,55. 6,60	0,03. 0,36	0,58 6,96
44	44	E33-115-2	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ СО С ВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ	СВЕТИЛЬН 10	2,29 22,90	16,38. 163,80	39,64. 396,40	7,48. 74,80			56,02 560,20
45	45	C549-33020	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТ ОЛОЧНЫЙ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД АНИЙ ДБО 05-20-001	ШТ 10							
46	46	Ц8-591-502	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ У ТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ	100ШТ 0,02	32,49 0,65	236,96. 4,74	4,06. 0,08	0,75. 0,02	14,37. 0,29	1,39. 0,03	256,78 5,14
47	47	C551-14600	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВ УХКЛАВИШНЫЙ C56-164	ШТ 2					2,56. 5,12	0,15. 0,30	2,71 5,42
48	48	C551-10500	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ У СТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛ ЮЧАТЕЛИ К-210	ШТ 2					0,55. 1,10	0,03. 0,06	0,58 1,16
49	49	Ц8-912-1	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧ ЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 ПРОЛОЖЕ ННЫХ В ГОФРА-ТРУБЕ	100М 0,85	14,93 12,69	96,35. 81,90	13,51. 11,48	4,04. 3,43	9,35. 7,95	1,29. 1,10	120,50 102,43
50	50	C501-44073	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГ 3Х 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАП РЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М 0,0942					1035,14. 97,51	59,31. 5,59	1094,45 103,10
51	51	C552-2012	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГ КОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТР ОМ 25 ММ	М 85					0,41. 34,85	0,02. 1,70	0,43 36,55
52	52	Ц10-66-1	КАБЕЛЬ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ В ГОФРА-ТРУБЕ ПВХ	100М 0,45	7,40 3,33	46,32. 20,84			0,39. 0,18	0,03. 0,01	46,74 21,03
53	53	C506-2030	КАБЕЛЬ СВЯЗИ ОПТИЧЕСКИЙ С Ц ЕНТРАЛЬНЫМ ОПТИЧЕСКИМ МОДУЛ ЕМ, СОДЕРЖАЩИМ 4 ОДНОМОВЫХ СТАНДАРТНЫХ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКНА, С БРОНЕЙ ИЗ КРУГЛЫХ СТАЛЬНЫХ ПРОВОЛОК, С НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧ КОЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА, С ДОПУСТИМОЙ РАСТЯГИВАЮЩЕЙ НАГРУЗКОЙ 7кН, МАРКИ КСО-КСЦЗПБ-1Х4Е-7	1000 М 0,0459					810,00. 37,18	38,96. 1,79	848,96 38,97
*Итого по разделу:					377,53	2618,21	411,81	78,92	1314,12	149,11	4493,25
**Итого по смете :					488,63	3311,18	437,10	91,59	1983,22	239,91	5971,41
***Итого по сооруж.:					488,63	3311,18	437,10	91,59	1983,22	239,91	5971,41
24	ТРУДОЗАТРАТЫ СТРОИТЕЛЕЙ		(488.63*1.2*1)	=	586,36						
25	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ		(11.54*1.2*1)	=	13,85						
26	ТРУДОЗАТРАТЫ ВСЕГО		(586.36+13.85)	=	600,21						
30	ЗАРПЛАТА		(3311.18-0-0)*1.2*1*1	=	3 973,42						
32	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, МЕХАНИЗМОВ		(437.1*1.2*1*1)	=	524,52						
34	В Т.Ч. ЗАРПЛАТА МАШИНИСТА		(91.59*1.2*1*1)	=	109,91						
40	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА		(1983.22-0)*1*(1+(1-1)*0)	=	1 983,22						
46	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛОВ ПОДРЯДЧИКА		(239.91-0-0)*1*(1+(1-1)*0)*1	=	239,91						
53	...ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			=	6 721,07						
54	ОХР И ОПР		(1949.07+165.18+0+226.22+8.41+0+0+ 0+0+0+0+0+0)*1*1	=	2 348,88						
56	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ		(2154.55+155.81+0+160.01+8.48+0+0+ 0+0+0+0+0+0)*1*1	=	2 478,85						
58	В ТОМ ЧИСЛЕ:			=							
59	ОХР И ОПР НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬН. РАБОТЫ		((2812.87+0)*1.2+(12.85+0)*1.2)* 0.5748*1*1	=	1 949,07						
60	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ НА ОБЩЕСТР. РАБОТЫ		((2812.87+0)*1.2+(12.85+0)*1.2)* 0.6354*1*1	=	2 154,55						
61	ОХР И ОПР НА САНТЕХ. РАБОТЫ		((193.97+0+0)*1.2+(0.4+0+0)*1.2)* 0.7082*1*1	=	165,18						
62	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ НА САНТЕХ. РАБОТЫ		((193.97+0+0)*1.2+(0.4+0+0)*1.2)* 0.668*1*1	=	155,81						
65	ОХР И ОПР НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. РАБОТЫ		(283.5*1.2+78.34*1.2)*0.521*1*1	=	226,22						
66	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ НА ЭЛЕКТР. РАБОТЫ		(283.5*1.2+78.34*1.2)*0.3685*1*1	=	160,01						
67	ОХР И ОПР НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ		(20.84*1.2+0*1.2)*0.3362*1*1	=	8,41						
68	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ НА МОНТАЖ ОБОРУД.		(20.84*1.2+0*1.2)*0.3391*1*1	=	8,48						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	...ИТОГО СТРОИТ.И ИНЫХ МОНТАЖ.РАБОТ						=	11 548,80			
145	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:						=				
146	В ТОМ ЧИСЛЕ:						=				
156	СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	(3973.42+0+0+0+109.91)*0.34					=	1 388,33			
176	...ИТОГО ПРОЧИЕ						=	1 388,33			
180	...ИТОГО СТРОИТ.И ИНЫХ МОНТАЖ.РАБОТ						=	12 937,13			
181	НАЛОГИ И ОТЧИСЛ.ПО ТЕК.ДЕЯТЕЛЬНОСТИ						=				
182	В ТОМ ЧИСЛЕ:						=				
191	..ИТОГО НАЛОГОВ						=	0,00			
192	..ИТОГО С УЧ.НАЛОГОВ ПО ТЕК.ДЕЯТЕЛ.						=	12 937,13			
195	..ИТОГО С УЧ.К-Ф УЧИТ.ПРОГНОЗН.ИНД.						=	12 937,13			
198	..ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИКИ						=	12 937,13			
202	..ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ						=	12 937,13			
208	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	(12937.13)*0.2					=	2 587,43			
210	...ИТОГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ						=	15 524,56			
220	...ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ						=	15 524,56			

Сдал подрядчик (субподрядчик)

(ДОЛЖНОСТЬ)

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Дата подписания _____ 20____ г.

Документы для рассмотрения
получены заказчиком (генподрядчиком)

(должность)

(подпись)

(И.О.Фамилия)

20____г.

Принял заказчик (генподрядчик) «Фармация»

Начальник отдела строительства

(ДОЛЖНОСТЬ)

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Дата подписания _____ 2020 г.г.

Документы от заказчика (генподрядчика)
получены подрядчиком (субподрядчиком)

(Должность)

(подпись)

(И.О.Фамилия)

20__ г.