форма С-1

ГРОДНЕНСКОЕ РУП "ФАРМАЦИЯ"

УТВЕРЖДАЮ

(должность) (подпись) (И.О.фамилия)

06 06 2022 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ.

Комиссия,образованная в соответствии с приказом N 478 от 02 НОЯБРЯ 2021г. в составе

председателя комиссии ИНЖЕНЕР ПО РЕМОНТУ РОПЕЙКО Ю.М.
членов комиссии:ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК МАНДРИК П.А.
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО ОТ РАДЮН В.И.
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК И.И.ТОМИЛЬЧИК
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЦРА № 146 Лопого Р.И.

составила настоящий акт в том,что в результате обследования объекта: ЦРА N146 г. Лидо

установлено,что пом 7;44;10;11 нужно покрытия пола более 60%, трещины, сколы дверн. проемов, отслоения штукатурки, обсыв, трещины стен; пом 4;3;56;51;50 нужно покрытия пола более 60%, трещины входр стен, отделки помещений; нужно светильников (следы гари, оплавлен) трещины сколы дверных полотен, ржавчина воздуховодов, замена

(описание дефектов,их местоположение,площадь,объем) вл. проверить.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ,
которые характеризуются следующими факторами: нет

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: в соответствии с всеми работ

(грузоподъемные механизмы,люльки электрические,автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ. нет

председатель комиссии ИНЖЕНЕР ПО РЕМОНТУ РОПЕЙКО Ю.М.

членов комиссии:ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК МАНДРИК П.А.

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО ОТ РАДЮН В.И.

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК ТОМИЛЬЧИК И.И.

ЗАВЕДУЮЩИЙ ЦРА № 146 Лопого Р.И

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РЕМОНТНЫХ РАБОТ.

лист 1

N п/п	Вид выполняемых ремонтных работ	Единица измерен.	Количество	Примечание
1	2	3	4	5

=== СМЕТА 1 ===
== Раздел: ПОМЕЩЕНИЕ 7 ==

1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 М2 Р	0,172
2	ДЕМОНТАЖ КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК, АРМИРОВАННЫХ, ГЛУХИХ, ТОЛЩИНОЙ В 0,25 КИРПИЧА В ПОМЕЩЕНИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	100 М2 П	0,0164

1	2	3	4	5
3	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 шт.	0,01	
4	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 м2	0,034	
	== Раздел: ПОМЕЩЕНИЕ 44 ==			
5	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ "ГРЕС" НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ	100 м2	0,172	
6	УКЛАДКА ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТКИ "ГРЕС" НА КЛЕЮ	100 м	0,18	
7	УСТРОЙСТВО ЗАШИВОК САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ВЛАГОСТОЙКОГО ГИПСОКАРТОНА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ	100 м2	0,028	
8	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ СТЕН, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35%	100 м2	0,49	
9	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10%	100 м2	0,18	
10	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 м2 п	0,036	
11	ПРОКЛАДКА ГИБКИХ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ВОЗДУХОВОДОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ	100 м	0,01	
12	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП	100 шт.	0,04	
	== Раздел: ПОМЕЩЕНИЕ 10,11 ==			
13	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 м2 р	0,038	
14	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 м2	0,038	
15	ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ НАРУЖНЫХ (ЦОКОЛЬНЫХ) СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100 м2	0,165	
16	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100 м2 п	0,038	
	== Раздел: ПОМЕЩЕНИЕ 8 ==			
17	УСТРОЙСТВО ЗАШИВОК САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ВЛАГОСТОЙКОГО ГИПСОКАРТОНА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ	100 м2	0,0518	
	== Раздел: ПОМЕЩЕНИЕ 9 ==			
18	УСТРОЙСТВО ЗАШИВОК САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ВЛАГОСТОЙКОГО ГИПСОКАРТОНА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ	100 м2	0,038	
19	ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ ГИПСОКАРТОННЫХ И ГИПСОБЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА КЛЕЮ	100 м2 п	0,0198	
20	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100 м2 п	0,018	
21	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 м2 п	0,018	
	== Раздел: ПОМЕЩЕНИЕ 3 ==			
22	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100 м2 р	0,311	
23	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ "ГРЕС" НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ	100 м2	0,311	
24	УКЛАДКА ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТКИ "ГРЕС" НА КЛЕЮ	100 м	0,228	
	== Раздел: ПОМЕЩЕНИЕ 56 ==			

1	2	3	4	5
25	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100 м2 р	0,217	
26	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ "ГРЕС" НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ	100 м2	0,217	
27	УКЛАДКА ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТКИ "ГРЕС" НА КЛЕЮ	100 м	0,21	
28	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ	100 м2 о	0,019	
29	ШПАТЛЕВАНИЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА	100 м2 п	0,019	
30	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ СТЕН, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35%	100 м2	0,265	
31	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА	м3	0,475	
32	СНЯТИЕ ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ ОБОЕВ В ПОМЕЩЕНИЯХ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 м2	100 м2	0,265	
33	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 м2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 м2	0,053	
34	ШПАТЛЕВАНИЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА	100 м2 п	0,265	
35	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 м2	100 м2 п	0,021	
	== Раздел: ПОМЕЩЕНИЕ 51 ==			
36	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА	м3	0,52	
37	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПЛОЩАДЬЮ ПОЛА ДО 10 м2	100 м2	0,103	
38	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ С КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ	100 м пл	0,13	
39	ОКЛЕЙКА СТЕН МОЮЩИМИСЯ ОБОЯМИ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ, ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ	100 м2 о	0,184	
40	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП	100 шт.	0,06	
41	СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 6	100 шт.	0,06	
42	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100 м2 р	0,103	
	== Раздел: ПОМЕЩЕНИЕ 50 ==			
43	ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 см2	100 м бо	0,18	
44	СМЕНА ПОДОКОННЫХ ПВХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	100 м2 п	0,04	
45	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК С ЗАДЕЛКОЙ ШВОВ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ	100 м	0,01	
46	ОКЛЕЙКА СТЕН МОЮЩИМИСЯ ОБОЯМИ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ, ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ	100 м2 о	0,364	
47	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПЛОЩАДЬЮ ПОЛА ДО 10 м2	100 м2	0,09	
48	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ С КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ	100 м пл	0,13	
49	УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ В 1 СЛОЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	100 м2 п	0,019	
50	ОКЛЕЙКА СТЕН МОЮЩИМИСЯ ОБОЯМИ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ, ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ	100 м2 о	0,417	
51	СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 6	100 шт.	0,04	

1	2	3	4	5
	== Раздел: ПОМЕЩЕНИЕ 49 ==			
52	УСТРОЙСТВО ДЕКОРАТИВНОГО ПОЛИМЕРНОГО ПОКРЫТИЯ ТИПА "ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШТУКА ТУРКА"	100 М2	0,74	

Составил _____ инж. сметчик Д.Ю. Электрунов
(должность) (подпись) (инициалы,фамилия)
___ _____ 20___г.