Форма С-1

Гродненское РУП "Фармация"

_____

(наименование организации)

Код по ОКУД_____

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ОТЭ и РСР_____ Д.Б.Змитрукевич

(должность) (подпись) (И.О.Фамилия)

____ _____ 20____ г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия,образованная в соответствии с приказом N 478 от 02 Ноября 2021г. в составе

председателя комиссии Инженер по ремонту Ропейко Ю.М.

членов комиссии: Ведущий инженер энергетик Поплавский Д.В.

Ведущий инженер по ОТ Радион В.И.

Инженер по ремонту Поликша С.Л.

Заведующий аптекой № 159 Малевич Ж.В.

составила настоящий акт в том,что в результате обследования объекта: "Текущий ремонт помещений аптеки № 159 по пр.Клецкова, 34 в г. Гродно"

установлено,что _СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЯ_____

_____

(описание дефектов,их местоположение,площадь,объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ,

которые характеризуются следующими факторами:_РАБОТЫ БУДУТ ВЫПОЛНЯТСЯ В ЭКСПЛУАТИРУЕМОМ ЗДАНИИ_____

_____

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:_СОГЛАСНО ВЫПОЛНЯЕМЫМ ВИДАМ РАБОТ_____

_____

(грузоподъемные механизмы,люльки электрические,автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ_ОТСУТСТВУЮТ_____

_____

Председатель комиссии Инженер по ремонту _____ Ю.М.Ропейко

Члены комиссии Ведущий инженер энергетик _____ Д.В.Поплавский

Ведущий инженер по ОТ _____ В.И.Радион

Инженер по ремонту _____ С.Л.Поликша

Заведующий аптекой № 159 _____ Ж.В.Малевич

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РЕМОНТНЫХ РАБОТ.

лист 1

N п/п	Виды выполняемых ремонтных работ	Единица измерен.	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	== Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ==			
1	ДЕМОНТАЖ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПЛИ ТАМИ МИНЕРАЛОВОЛОКНИСТЫМИ С ЯЧЕЙКОЙ 600 Х 600 ММ	100 м2 п	1,1	
2	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ЛИТАМИ МИНЕРАЛОВОЛОКНИСТЫМИ С ЯЧЕЙКОЙ 600 Х 600 ММ	100 м2 п	2,305	

1	2	3	4	5
3	ДЮБЕЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ	шт.	70	
4	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ L=1200 ММ	м	167	
5	ПОДВЕС РЕГУЛИРУЕМЫЙ	шт.	70	
6	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ОСНОВНАЯ L=3700 ММ	м	83	
7	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ L=600 ММ	м	83	
8	ПОТОЛОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 600 Х 600	м2	230,5	
9	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 м2	3,465	
10	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ПОЛОВ	100 м2 р	1,1	
11	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100 м2 п	0,346	
12	УСТРОЙСТВО ДЕКОРАТИВНОГО МИНЕРАЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ТИПА "ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШТУКАТУРКА"	100 м2	0,93	
13	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ С КВАРЦЕВЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ ТИПА "CAPAROL-PUTZGRUND"	кг	32,5	
14	ШТУКАТУРКА МИНЕРАЛЬНАЯ ТИПА "CAPADECOR CALCINO-DECOR" (ВЕНЕЦИАНСКАЯ)	кг	120	
15	КОМПОЗИЦИЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ТИПА "CAPADECOR CALCINO IMPRAGNIERPASTE"	кг	4	
16	ШПАТЛЕВАНИЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА	100 м2 п	3,56	
17	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100 м2	3,496	
18	ГРУНТОВКА "ГРУНТОВКА ЛФ"	кг	18	
19	СУХАЯ СМЕСЬ ШПАТЛЕВОЧНАЯ	кг	110	
20	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 м2	1,2	
21	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-11-11, Е11-11-12	100 м2	1,2	
22	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ "ГРЕС" НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ	100 м2	176,5	
23	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ОСНОВНЫЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ (КЕРАМОГРАНИТ) РАЗМЕРОМ 300 Х 300 ММ, 303 Х 303 ММ	м2	176,5	
24	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ	кг	55,36	
25	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ	кг	338,83	
26	УКЛАДКА ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТКИ "ГРЕС" НА КЛЕЮ	100 м	2,11	
27	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ "ГРЕС"	м2	31,65	
28	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ МЕСЬ	кг	66,46	
29	УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ УГОЛКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ	100 м	0,742	
30	УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ	м	74,2	
31	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДЕРЕВЯННЫХ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 м2 п	0,346	

1	2	3	4	5
32	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	34,6	
33	НАЛИЧНИК	М	86,5	
34	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 М	0,096	
35	ДОСКА ПОДОКОННАЯ	М	9,6	
36	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 1 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ	РЕШЕТКА	6	
37	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ	ШТ.	6	
38	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ ЗА 2 РАЗА	100 М2	0,28	
39	УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ЗАЩИТНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ УГЛАХ, ПРИМЫКАНИЯХ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100 М	2,11	
40	СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ	КГ	6,25	
41	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	ШТ.	102	
	== Раздел: ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ==			
42	ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ ППК: ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ	ПРИБОР П	2	
43	ПРИБОР ППКО	ШТ	2	
44	АККУМУЛЯТОР 12В	ШТ	3	
45	БЛОКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ: ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ	БЛОК	1	
46	БЛОК ПИТАНИЯ ББП-3/12	ШТ	1	
47	КЛАВИАТУРА: ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ	КЛАВИАТУ	3	
48	БЛОК ИНДИКАЦИИ БИ-2	ШТ	1	
49	БЛОК ВЫНОСНОЙ ИНДИКАЦИИ	ШТ	2	
50	ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ ППК: ПРИ ПРИСОЕДИНЕНИИ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГ О ШЛЕЙФА СИГНАЛИЗАЦИИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ Ц10-700-1 - Ц10-700-4	ШЛЕЙФ СИ	16	
51	МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ	ШТ	2	
52	ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ (ИНФРАКРАСНЫЕ, АКУСТИЧЕСКИЕ, УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ, СЕЙСМИЧЕСКИЕ, ВИБРАЦИОННЫЕ) В ОДНОБЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ: ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ	ИЗВЕЩАТЕ	48	
53	ИЗВЕЩАТЕЛЬ SWAN PGB|CL	ШТ	11	
54	ИЗВЕЩАТЕЛЬ SWAN QUAD	ШТ	18	
55	ИЗВЕЩАТЕЛЬ QUAD CURTAIN LENS	ШТ	2	
56	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ВИБ-2000 ВТФ	ШТ	16	
57	ИЗВЕЩАТЕЛЬ SWAN 1000	ШТ	1	
58	ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ МАГНИТОКОНТАКТНЫЕ НАКЛАДНЫЕ: ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ (ПВХ) ОСНОВАНИЮ	ИЗВЕЩАТЕ	27	
59	ИЗВЕЩАТЕЛЬ НО-03	ШТ	7	
60	ИЗВЕЩАТЕЛЬ НО-03В	ШТ	20	
61	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)	100 М	12,02	

1	2	3	4	5
62	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ 3 Х 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И О БОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ , БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИ Е 0,66 КВ	1000 М	0,032	
63	КАБЕЛЬ С ОДНОПРОВОЛОЧНЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ КСВВ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБО ЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 8 Х 0,5 ММ2	1000 М	1,046	
64	КАБЕЛЬ С ОДНОПРОВОЛОЧНЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ КСВВ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБО ЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 4 Х 0,5 ММ2	1000 М	0,148	
65	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	100 М	1,92	
66	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	М	192	
67	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ: ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ	КОРОБКА	32	
68	КОРОБКА КРС 5-2	ШТ	32	
69	УСТРОЙСТВО ДОСТУПА: ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ	УСТРОЙСТ	4	
70	УД-4С	ШТ	4	
71	КЛЮЧ ДОСТУПА	ШТ	22	
72	КЛЮЧ ИЛИ КНОПКА НА ПАНЕЛИ	10 ШТ.	0,7	
73	ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА ОИР-1	ШТ	5	
74	КНОПКА ТРЕВОЖНАЯ РВ-2	ШТ	2	
75	КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ	100 ШТ.	0,02	
76	БОКС 1/2	ШТ	2	
77	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А	ШТ.	4	
78	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ	4	
79	СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ (Э ЛЕКТРОДРЕЛЬЮ) В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГЛУБИНОЙ 130 ММ	100 ОТВЕ	0,17	
	== Раздел: ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ==			
80	ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ ППК: ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ	ПРИБОР П	1	
81	ПРИБОР ППК	ШТ	1	
82	ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ ППК: ПРИ ПРИСОЕДИНЕНИИ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГ О ШЛЕЙФА СИГНАЛИЗАЦИИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ Ц10-700-1 - Ц10-700-4	ШЛЕЙФ СИ	1	
83	МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ	ШТ	1	
84	БЛОКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ: ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ	БЛОК	1	
85	БЛОК ПИТАНИЯ ББП-3/12	ШТ	1	
86	ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ ППК: ПРИ ПРИСОЕДИНЕНИИ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГ О УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОСТАНОВКИ-СНЯТИЯ ППК В ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ ДОБАВЛЯТЬ К НО РМАМ Ц10-700-1 - Ц10-700-4	УСТРОЙСТ	1	
87	УСТРОЙСТВО МОЛНИЯ	ШТ	1	
88	ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОЗВУКОВОЙ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ	ОПОВЕЩАТ	1	

1	2	3	4	5
89	СИРЕНА НАРУЖНАЯ ПКИ-СМ12	ШТ	1	
90	ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОЗВУКОВОЙ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ	ОПОВЕЩАТ	10	
91	СИРЕНА ВНУТРЕННЯЯ ПКИ-СП12	ШТ	10	
92	ТРАНСПАРАНТ СВЕТОВОЙ (ТАБЛО)	10 ШТ.	1,2	
93	АСТО-12 ВЫХОД	ШТ	12	
94	АККУМУЛЯТОРЫ КИСЛОТНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ С-1, СК-1	ШТ.	2	
95	АККУМУЛЯТОР 12В	ШТ	2	
96	ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА РАЗМЕРОМ ДО 200 Х 200 ММ	10 ШТ.	0,1	
97	БОКС АККУМУЛЯТОРНЫЙ БА-18	ШТ	1	
98	КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ	100 ШТ.	0,1	
99	БОКС 1/2	ШТ	1	
100	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А	ШТ.	2	
101	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ	2	
102	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ.	45	
103	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИП-212-141	ШТ	45	
104	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИП-212-141	ШТ	7	
105	ДЕТАЛИ НА ПУЛЬТАХ И ПАНЕЛЯХ: КНОПКА	ШТ.	3	
106	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИПР-5-2Р ПС	ШТ	2	
107	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИПР-5-2Р ПС	ШТ	1	
108	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)	100 М	9,029	
109	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 3 Х 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,036	
110	КАБЕЛЬ С ОДНОПРОВОЛОЧНЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ КСВВ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 4 Х 0,5 ММ2	1000 М	0,716	
111	ШНУР ГИБКИЙ МАРКИ ШВВП С ПАРАЛЛЕЛЬНО УЛОЖЕННЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,22 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2 Х 0,75 ММ2	1000 М	0,169	
112	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	100 М	0,752	
113	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	М	76	
114	УСТРОЙСТВО ДОСТУПА: ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ	УСТРОЙСТ	2	
115	УД-4С	ШТ	2	
116	КЛЮЧ ДОСТУПА	ШТ	2	
117	РЕЗИСТОРЫ БЕЗ НАРАЩИВАНИЯ ВЫВОДОВ	100 ШТ.	0,76	

1	2	3	4	5
118	РЕЗИСТОР 560 ОМ	ШТ	64	
119	РЕВИЗОР 2.7 КОМ	ШТ	12	
120	СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ (Э ЛЕКТРОДРЕЛЬЮ) В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГЛУБИНОЙ 130 ММ	100 ОТВЕ	0,34	
	== Раздел: СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ==			
121	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А	ШТ.	30	
122	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 20А	ШТ	14	
123	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 16А	ШТ	4	
124	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10А	ШТ	4	
125	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФ. 20А	ШТ	1	
126	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФ.16А	ШТ	7	
127	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 100 А	ШТ.	4	
128	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 100А	ШТ	1	
129	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 32А	ШТ	2	
130	РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ	ШТ	1	
131	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПРОГРАМНОЕ	ШТ	2	
132	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ PCZ-527	ШТ	2	
133	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, К ОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)	100 М	15,4	
134	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 4 Х 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕ НИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ЧЕТЫРЬМ Я ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,48	
135	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 3 Х 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕ НИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ Ж ИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,684	
136	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 3 Х 2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕ НИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ Ж ИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,35	
137	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ МЕДНОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 25 ММ 2, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	100 М	0,55	
138	ПРОВОД ПУГВ1-10	М	15	
139	ПРОВОД ПУГВ 1-6	М	30	
140	ПРОВОД ПУГВ 1-4	М	10	
141	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕП ЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ	100 ШТ.	0,47	
142	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С610-863	ШТ	15	
143	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С 110-860	ШТ	32	

1	2	3	4	5
144	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ	100 шт.	0,16	
145	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	шт	2	
146	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2 КЛ.	шт	14	
147	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 шт.	0,03	
148	РОЗЕТКА	шт	3	
149	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ	100 шт.	0,49	
150	РОЗЕТКА РС 16-339	шт.	18	
151	РОЗЕТКА РС 16-348 2м	шт	19	
152	РОЗЕТКА СИЛОВАЯ	шт	12	
153	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ К-210	шт.	12	
154	КОРОБКА КМ-207	шт	62	
155	КОРОБКА КМ-209	шт	43	
156	БЛОКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ: ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	БЛОК	8	
157	БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ АК-100	шт	8	
158	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, КРЕПЛЕНИЕ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 1	100 шт.	0,4	
159	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ	шт	40	
160	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ УПЛОТНЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100 шт.	0,02	
161	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 24 ВТ	шт	2	
162	СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КРОНШТЕЙНАХ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ	100 шт.	0,24	
163	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ РТ-1725 25 ВТ	шт	24	
164	КОННЕКТОР PTR I-ОБРАЗНЫЙ БЕЛ.	шт	3	
165	КОННЕКТОР PTR L-ОБРАЗНЫЙ БЕЛ.	шт	2	
166	ПОДВЕС ДЛЯ ТРЕКА	шт	18	
167	ШИНОПРОВОД 2М	шт	12	
168	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ) , УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА 1700 Х 1100 ММ	шт.	1	
169	КОРПУС ШР-500 1600Х500Х350	шт	1	
170	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ	шт.	1	
171	КОРУС 430Х430Х125	шт	1	
172	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА ДО 15 КГ	шт.	1	
173	КОРУС ШУРВ-3/48	шт	1	

1	2	3	4	5
174	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 100 А	шт.	3	
175	БЛОК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НА ДИН-РЕЙКУ РБ-250	шт	3	
176	ДИН-РЕЙКА 1М	шт	3	
177	КОРОБКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ АППАРАТУРЫ В ПОДПОЛЬНОМ ЛЮКЕ, КОЛИЧЕСТВО ЛИНИЙ ДО 5	шт.	4	
178	КОРОБКА ДЛЯ ПОЛА УНИВЕРСАРЛЬНАЯ	шт	4	
179	КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ И ДРУГИЕ МЕЛКИЕ ИЗДЕЛИЯ (БЕЗ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДОВ)	100 шт.	0,04	
180	РАМА НАПОЛЬНОЙ КОРОБКИ	шт	4	
181	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	100 м	0,198	
182	ТРУБА ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ПВХ, ДИАМЕТР 20 ММ	м	20	
	== Раздел: СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ==			
183	УСТРОЙСТВО ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ	100 шт.	0,01	
184	МОНИТОР ЖИДКОКРИСТАЛИЧЕСКИЙ 21.5	шт	1	
185	ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 8-И КАНАЛЬНЫЙ	шт	1	
186	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ТИПА COVER CORE 2K	шт	1	
187	ВИДЕОКАМЕРА (ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ) НА ВЫСОТЕ ДО 4 М	шт.	4	
188	ВИДЕОКАМЕРА DS-2CD2143G0-IZ	шт	3	
189	ВИДЕОКАМЕРА (НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ) В ТЕРМОКОЖУХЕ НА ВЫСОТЕ ДО 4 М	шт.	2	
190	ВИДЕОКАМЕРА DA-2CD2623G2-IZS	шт	2	
191	СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ (МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗЫ), МАССА ДО 0,005 Т	10 шт.	0,3	
192	ЖЕСТКИЙ ДИСК 8 ТБ	шт	3	
193	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ	шт.	3	
194	МИКРОФОН DS-2FP2020	шт	3	
195	ДЕТАЛИ НА ПУЛЬТАХ И ПАНЕЛЯХ: КНОПКА	шт.	1	
196	КНОПКА ВЫЗОВА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ	шт	1	
	== Раздел: ЛОКАЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ ==			
197	ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ	компл.	1	
198	ШКАФ НАСТЕННЫЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ	шт	1	
199	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ (КОММУТАТОР И БЛОК ПИТАНИЯ)	БЛОК УПР	3	
200	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ТИПА COVER CORE 2K	шт	1	
201	КОМУТАТОР MIKROTIK CRS326-24G-2S-RM	шт	2	
202	РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ	10 шт.	3,7	
203	МОДУЛЬНОЕ ГНЕЗДО КАЕ.5Е RJ45	шт	37	
204	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 шт.	0,01	

1	2	3	4	5
205	РОЗЕТКА РК-18-007	ШТ	1	
206	ПЕРЕМЫЧКИ КАБЕЛЬНЫЕ ДЛИНОЙ ДО 6 М	100 ПЕРЕ	0,05	
207	ШНУР (КАБЕЛЬ) ПИТАНИЯ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ	ШТ	1	
208	ПАТЧ-КОРД ОПТИЧЕСКИЙ	ШТ	4	
209	ПОДГОТОВКА (РАЗДЕЛКА) КОНЦА МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ К ПРОЦЕССУ СВАРКИ	КОНЕЦ КА	1	
210	ОКОНЕЧИВАНИЕ (СВАРКА) ВОЛОКОН ПОДГОТОВЛЕННОГО КОНЦА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ ВОК-4 РАЗЪЕМАМИ И МОНТАЖ В ОРШ	4 ВОЛОКН	1	
211	ОКОНЕЧИВАНИЕ (СВАРКА) ВОЛОКОН ПОДГОТОВЛЕННОГО КОНЦА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ ВОК-4 РАЗЪЕМАМИ И МОНТАЖ В ОРШ: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДОЕ ВОЛОКНО СВ ЕРХ 4-Х	ВОЛОКНО	4	
212	АППАРАТУРА НАПОЛЬНАЯ, МАССА ДО 0,2 Т	100 ШТ.	0,02	
213	ДЕАКТИВАТОР АКУСТОМАГНИТНЫЙ	ШТ	3	
214	АНТЕНА АМ8208 М АВС	ШТ	1	
215	АНТЕНА	ШТ	1	
216	КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЙ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ СМОНТИРОВАННЫХ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	100 ПАР	0,69	
217	ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕХОДНОГО ЗАТУХАНИЯ ПРИ ОДНОЙ ЧАСТОТЕ НА СМОНТИРОВАННОМ УС ИЛИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ НА БЛИЖНЕМ КОНЦЕ	100 ИЗМЕ	0,69	
218	ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕХОДНОГО ЗАТУХАНИЯ ПРИ ОДНОЙ ЧАСТОТЕ НА СМОНТИРОВАННОМ УС ИЛИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ НА ДАЛЬНЕМ КОНЦЕ	100 ИЗМЕ	0,69	

Составил Инженер по ремонту _____ С.Л.Поликша
(должность) (подпись) (инициалы,фамилия)
___ _____ 20___г.

Приложение
к дефектному акту
от __._____.20__г.

В результате обследования объекта «Текущий ремонт помещений аптеки № 159 по пр. Клецкова, 34 в г. Гродно», установили, что:

1. Стены (акриловая окраска, облицовка из плитки керамической) на площади 346,5 $м^2$ установлены участки отслоения штукатурки, износ покрытия,, паутина трещин, сколы;
2. Потолок (акриловая окраска) на площади 176.5 $м^2$ установлены участки отслоения окрасочного слоя, трещины и сколы рустов из штукатурки в местах стыка плит перекрытия;
3. Дверные блоки (дерево) площадью 34,6 $м^2$ имеют деформацию, потерю геометрии форм, износ более 60%, расшатывание коробки, щели, трещины, износ механизмов закрывания;
4. Полы (керамическая плитка, бетон) на площади 176,5 $м^2$ — сколы, отслоение облицовки от основания, усадочные трещины;
5. Электроприборы (люминесцентные светильники — 40 шт., выключатели — 47 шт, розетки — 52 шт., электропровода — 1668 м.п.) - неисправность, ослабление закреплений, отсутствие части приборов и крышек к ним, потеря эластичности изоляции проводов, открытые проводки покрыты значительным слоем краски.

Инженер по ремонту С.Л.Поликша